

Утверждаю:
Заведующий МБДОУ МО г. Краснодар
«Детский сад № 139»

_____ Волошина О.И.
«01» сентября 2023г.

АКТ

испытаний спортивного оборудования в физкультурном зале, на спортивных площадках МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 139»

от «01 » сентября 2023 г.

Председатель комиссии: Заведующий МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №139»
Волошина Ольга Ивановна

Члены комиссии:

1. А.В.Лазько

2. О.А.Антонова

3. М.Г. Хазова

4. Т.В. Логинова

Настоящий акт состоит в том, что:

в физкультурном зале МБДОУ спортивное оборудование для проведения занятий подлежит визуальному осмотру и испытанию под нагрузкой:

- шведская стенка - 4 шт.,

каждая перекладина находилась под нагрузкой 120 кг, приложенной под углом 60 градусов

- наклонные доски - 4 шт.,

под нагрузкой 160 кг, приложенной под углом 60 градусов.

- канат 2 шт.,

канат для лазания путем приложения к нему груза равного 300 кг.

- гимнастические скамейки - 6 шт.,

под нагрузкой 240 кг

- батут индивидуальный - 3 шт.,

под нагрузкой 160 кг

- тренажеры («бегущая по волнам», «гребля», силовой, велотренажер),

к тренажерам применена максимальная нагрузка.

- туннель для пролезания - 2 шт.

к туннелю применена максимальная нагрузка.

- навешиваемые баскетбольные кольца 2 шт.

визуальный осмотр крепежа колец и крепежа к стенке под максимальной нагрузкой

- щиты для метания 2 шт.

визуальный осмотр крепежа к стене

На спортивных площадках МБДОУ спортивное оборудование для проведения занятий и прогулок подлежит визуальному осмотру и испытанию под нагрузкой:

- детский спортивный комплекс 1 шт.

каждая перекладина находилась под нагрузкой 120 кг, приложенной под углом 60 градусов, канат для лазания путем приложения к нему груза равного 300 кг, под нагрузкой 160 кг, приложенной под углом 60 градусов.

- шведская стенка 1 шт.

каждая перекладина находилась под нагрузкой 120 кг, приложенной под углом 60 градусов

- бум 1 шт.

под нагрузкой 240 кг

- змейка 1 шт.

под нагрузкой 240 кг

- футбольные ворота 2 шт.

надежно закреплены в соответствии с требованиями техники безопасности

- баскетбольные щиты 2 шт.

визуальный осмотр крепежа колец и крепежа к воротам под максимальной нагрузкой

- лабиринт

надежно закреплены в соответствии с требованиями техники безопасности

Заключение:

1. После снятия нагрузки повреждения и смещения не обнаружены, крепежи надежно закреплены, гимнастические снаряды не имеют в узлах и сочленениях люфтов, качаний, прогибов, детали крепления (гайки, винты) надежно завинчены.
2. Прогибы гимнастических снарядов соответствуют установленным правилам и нормам занятий по физкультуре и спорту.
3. Занятия на спортивных снарядах и оборудовании разрешаются.

Председатель комиссии _____ О. И. Волошина

Члены комиссии: _____ О.А. Антонова

_____ Т.В. Логинова

_____ А.В. Лазько

_____ М.Г. Хазова

« ____ » _____ 20 ____ г.